

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Záverečná	Poradové číslo monitorovacej správy:	1	Monitorované obdobie:	14. 4. 2023 - 31. 12. 2025
---------------------------	-----------	--------------------------------------	---	-----------------------	----------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nížovec	Kód ITMS2014+:	309070BFD3
Prijímateľ:	00648868 (IČO) - Obec Kocurany	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_PRV - Riadiaci orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020	Sprostredkovateľský orgán:	PPA_DOT - PPA Poskytovateľ pomoci
Názov fondu:	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka	Kód výzvy/vyzvania:	MAS_099/7.5/5

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Opatrenie / Podopatrenie	
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020	
—	309007 - 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
—	309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Podopatrenie	
14 - P6: Podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach	
—	14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
—	309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Fokusové oblasti

Primárna fokusová oblasť:	6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach	Sekundárna predominantná fokusová oblasť:	14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie / Oblasť / Sekundárna doplnková fokusová oblasť			

Poskytnutá pomoc z EÚ zdrojov alebo národných

Poskytovateľ pomoci	Názov pomoci	Rok	Suma (tis. EUR)
00151513 (IČO) - Úrad vlády Slovenskej republiky	Iná poskytnutá pomoc	2 019	3,00 €
00151742 (IČO) - Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Iná poskytnutá pomoc	2 020	6,46 €
00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Iná poskytnutá pomoc	2 015	2,00 €
00156621 (IČO) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	Pomoc spolufinancovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD)	2 019	97,90 €

Poskytovateľ pomoci	Názov pomoci	Rok	Suma (tis. EUR)
30416094 (IČO) - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	Iná poskytnutá pomoc	2 011	321,88 €
30416094 (IČO) - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	Iná poskytnutá pomoc	2 011	49,44 €
30416094 (IČO) - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	Iná poskytnutá pomoc	2 012	4,77 €
42181810 (IČO) - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	Iná poskytnutá pomoc	2 015	4,18 €

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Prievidza	Kocurany
Poznámka k miestu realizácie č. 1:						
parcela C-KN 665/6 a 665/7 k.ú.: Kocurany, č. LV - 1						
Vídiackosť oblasti bola stanovená nasledovne						
Počet obyvateľov / Rozloha obce v km ²						
Počet obyvateľov: 518						
Rozloha obce v km ² : 4,17						
518 : 4,17 = 124,22						
Hustota obyvateľstva v roku 2020 predstavovala 124,22 obyvateľov/ km².						

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Bol naplnený hlavný cieľ projektu, a to zlepšenie miestnej infraštruktúry, konkrétne rekreačnej a doplnkovej a tým zvýšenie kvality života v obci Kocurany. Na podporu a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja sa obec zameriava prostredníctvom zlepšovania a rozširovania miestnych základných služieb, zvyšovaním kvality života v obci, podporou vidieckeho turizmu, rozširovaním možnosti trávenia voľného času v prírode rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom, turistom a návštevníkom.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Konkrétnym výsledkom je zrekonštruovaný náučný chodník, resp. stanovište č.2 Nižovec. Rekonštrukciou sme zveľadili náučný chodník, zvýšili sme kvalitu života v obci, podporili vidiecky turizmus, dobudovali náučný chodník, umožnili trávenie voľného času v prírode rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom, turistom a návštevníkom. Taktiež sme dosiahli zlepšenie miestnej infraštruktúry, konkrétne rekreačnej a doplnkovej a tým zvýšenie kvality života v obci.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien v sledovanom monitorovacom období boli uplatňované prostredníctvom opatrení, ktoré zabráňovali uprednostňovaniu niektorého z pohlaví. Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia. Na projekte pracovali v rovnakej miere muži aj ženy.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Realizácia projektu ako aj jeho príprava a následné monitorovanie prebieha v súlade s dodržiavaním rovnosti prístupu a nediskriminácie.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Na príprave ako aj realizácii projektu a následnom monitorovaní sa podieľajú muži aj ženy v súlade s dodržiavaním rovnosti prístupu a nediskriminácie. Taktiež majú všetci účastníci projektu pracovnú náplň a mzdu určenú na základe nediskriminačných podmienok a rovnosti.



4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Fokusová oblasť	Príznak rizika	Memá jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nížovec	Nie	PL032 - Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	N/A	6b	Nie	%	100	100	100,0000	100	100,0000
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nížovec		Dňa 13.03.2023 bolo odovzdané stavenisko k realizácii prác na náučnom chodníku v zmysle zmluvy o dielo starostom obce Ing. Vojtechom Čičmancom spoločnosti VIVASTAV PLUS s.r.o.. Taktiež práce začali dňa 13.03.2023 na rekonštrukcii náučného chodníka. Dňa 03.05.2023 boli na projekte ukončené práce a dielo bolo odovzdané v riadnom technickom stave. Rekonštrukciou sme zveľadili náučný chodník, zvýšili sme kvalitu života v obci, podporili vidiecky turizmus, dobudovali náučný chodník, umožnili trávenie voľného času v prírode rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom, turistom a návštevníkom. Bol naplnený cieľ projektu, a to zlepšenie miestnej infraštruktúry, konkrétne rekreačnej a doplnkovej a tým zvýšenie kvality života v obci.									
Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nížovec	Nie	PL032 - Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	N/A	6b	Nie	%	100	100	100,0000	100	100,0000
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nížovec		Dňa 13.03.2023 bolo odovzdané stavenisko k realizácii prác na náučnom chodníku v zmysle zmluvy o dielo starostom obce Ing. Vojtechom Čičmancom spoločnosti VIVASTAV PLUS s.r.o.. Taktiež práce začali dňa 13.03.2023 na rekonštrukcii náučného chodníka. Dňa 03.05.2023 boli na projekte ukončené práce a dielo bolo odovzdané v riadnom technickom stave. Rekonštrukciou sme zveľadili náučný chodník, zvýšili sme kvalitu života v obci, podporili vidiecky turizmus, dobudovali náučný chodník, umožnili trávenie voľného času v prírode rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom, turistom a návštevníkom. Bol naplnený cieľ projektu, a to zlepšenie miestnej infraštruktúry, konkrétne rekreačnej a doplnkovej a tým zvýšenie kvality života v obci.									
Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nížovec	Nie	PL098 - Novovytvorený náučný chodník - dĺžka v m	N/A	6b	Nie	počet	48	48	100,0000	48	100,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Fokusová oblasť	Príznačnosť rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	Nie	Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	N/A	6b	Nie	počet	48	100,0000	100,0000	48	100,0000
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	Nie	Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	N/A	6b	Nie	počet	1	100,0000	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	Nie	Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	N/A	6b	Nie	počet	1	100,0000	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	Nie	Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	N/A	6b	Nie	počet	1	100,0000	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	Nie	Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	N/A	6b	Nie	počet	1	100,0000	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	Nie	Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	N/A	6b	Nie	počet	518	102,5097	102,5097	531	102,5097
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	Nie	Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	N/A	6b	Nie	počet	518	102,5097	102,5097	531	102,5097
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	Nie	Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec	N/A	6b	Nie	počet	518	102,5097	102,5097	531	102,5097

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Fokusová oblasť	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovisko č. 2 Nížovec		Dňa 13.03.2023 bolo odovzdané stavenisko k realizácii prác na náučnom chodníku v zmysle zmluvy o dielo starostom obce Ing. Vojtechom Čičmancom spoločnosti VIVASTAV PLUS s.r.o.. Taktiež práce začali dňa 13.03.2023 na rekonštrukcii náučného chodníka. Dňa 03.05.2023 boli na projekte ukončené práce a dielo bolo odovzdané v riadnom technickom stave. Rekonštrukciou sme zveľadili náučný chodník, zvýšili sme kvalitu života v obci, podporili vídiecky turizmus, dobudovali náučný chodník, umožnili trávenie voľného času v prírode rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom, turistom a návštevníkom. Bol naplnený cieľ projektu, a to zlepšenie miestnej infraštruktúry, konkrétne rekreačnej a doplnkovej a tým zvýšenie kvality života v obci.									
Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovisko č. 2 Nížovec	Nie	PL050 - Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky)	N/A	6b	Nie	počet	30	30	100.0000	30	100.0000
Poznámky k aktivite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovisko č. 2 Nížovec		Dňa 13.03.2023 bolo odovzdané stavenisko k realizácii prác na náučnom chodníku v zmysle zmluvy o dielo starostom obce Ing. Vojtechom Čičmancom spoločnosti VIVASTAV PLUS s.r.o.. Taktiež práce začali dňa 13.03.2023 na rekonštrukcii náučného chodníka. Dňa 03.05.2023 boli na projekte ukončené práce a dielo bolo odovzdané v riadnom technickom stave. Rekonštrukciou sme zveľadili náučný chodník, zvýšili sme kvalitu života v obci, podporili vídiecky turizmus, dobudovali náučný chodník, umožnili trávenie voľného času v prírode rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom, turistom a návštevníkom. Bol naplnený cieľ projektu, a to zlepšenie miestnej infraštruktúry, konkrétne rekreačnej a doplnkovej a tým zvýšenie kvality života v obci.									

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
PL032 - Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	N/A	Nie	%	Maximálna hodnota	100	100	100,0000	100	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL032	Merateľný ukazovateľ Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu bola nastavená na hodnotu 100%, čo bolo aj dodržané a celý prístup je bezbariérový.								
PL050 - Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky)	N/A	Nie	počet	Maximálna hodnota	30	30	100,0000	30	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL050	Hodnota merateľného ukazovateľa Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky) bola nastavená na hodnotu 30, čo bolo aj dodržané a môžeme túto položku vidieť aj v rozpočte a projektovej dokumentácii ako Izolačná zeleň, ktorá je definovaná ako súbor								
PL051 - Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu	N/A	Nie	obyvateľ	Maximálna hodnota	518	531	102,5097	531	102,5097
Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL051	Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu bol stanovený na hodnotu 518 obyvateľov. Realizácia projektu prebiehala v roku 2023 a posledné dostupné údaje z https://datacube-statistics.sk/ (rok 2022) deklarujú 531 obyvateľov obce Kocurany								
PL097 - Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projekte	N/A	Nie	počet	Maximálna hodnota	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL097	Hodnota merateľného ukazovateľa Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projekte bola nastavená na hodnotu 1, čo bolo aj dodržané, keďže sa v obci vytvoril vonkajší priestor, prístrešok, vrátane osadenia lavičiek a stojanov na bicykle pre oddych obyvateľov ale aj návštevníkov náučného chodníka, ktoré sa doteraz v obci nenachádzali								
PL098 - Novovytváraný náučný chodník - dĺžka v m	N/A	Nie	počet	Maximálna hodnota	48	48	100,0000	48	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu PL098	Hodnota merateľného ukazovateľa Novovytváraný náučný chodník - dĺžka v m bola nastavená na hodnotu 48 m, čo bolo aj dodržané, keďže sa vybudoval nový chodník v identickej dĺžke								

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	0,00 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	0,00 €
----------------------------------	--------	--	--------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Volné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovisko č. 2 Nížovec	1.2023	3.2023	6.2023	5.2023	13 987,25	0,00	13 987,25	0,00
Spolu:					13 987,25	0,00	13 987,25	0,00

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

8. Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:

9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevztahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Počas monitorovaného obdobia nedošlo k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie. Obec sa stretla s problémami ako neprimerane dlhý časový úsek medzi podaním ŽoNFP, jej schválením zo strany RO až po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP a tým pádom aj zle nastavený harmonogram realizácie projektu. Po uplynutí 2 rokov, keďže obec predpokladala rýchlejšie procesy schvaľovania bola nútená upraviť harmonogram realizácie projektu. Obec posunula harmonogram realizácie projektu na 1/2023 - 6/2023 v ktorom sa projekt aj zrealizoval. Pri samotnej realizácii predmetu projektu neboli identifikované žiadne riziká.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?	Áno
Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?	Irelevantné

Publicita projektu

Na mieste ralizácie je umiestnený plagát veľkosti A3, taktiež je informačný plagát uverejnený aj na webe obce: <https://www.kocurany.sk/naucny-chodnik-a303-869>

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	OBEC KOCURANY	Identifikátor (IČO):	00648868
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností		
Ing. Vojtech Čičmanec	Kocurany 105, 97202 Kocurany	E-mail	obec@kocurany.sk
		Telefonický kontakt	0905585497

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Publicita

15. Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Záverečnej monitorovacej správy projektu - CLLD

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....		Ing. Vojtech Čičmanec	00648868 (IČO) - Obec Kocurany	



16. Špecifické polia

16.1 309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

16.1.1 Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Uvedte stručný popis uskutočnených aktivít v oblasti „Kultúrne a historické objekty“ v rámci aktivity: investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitň. turisticky zaujím. objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry.:	netýka sa
Uvedte stručný popis uskutočnených aktivít v oblasti „Prírodné objekty“ v rámci aktivity: investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitň. turisticky zaujím. objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry.:	netýka sa
Uvedte stručný popis uskutočnených aktivít v oblasti „Zriadenie múzejných a galerijných zariadení“ v rámci aktivity: investície, ktoré súvisia s vytvor., udržiavaním, obnovou a skvalit. turisticky zaujím. objektov, bodov a miest vr. príslušnej infraštruktúry.:	netýka sa
Uvedte stručný popis uskutočnených aktivít v oblasti „Ostatné, nezaraďené v predch. bodoch“ v rámci aktivity: investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalit. turisticky zaujím. objektov, bodov a miest vr. príslušnej infraštruktúry.:	netýka sa
Vymenujte aktivity v oblasti „Doplnková infraštruktúra“ v rámci aktivity: budovanie, rekonštrukcia naučných chodníkov, cykloturist. chodníkov, ich napojenie na naučné chodníky, budovanie doplnk. infraštruktúry výstavba vyhladkových veží, a pod.:	Predmetom projektu bola "Rekonštrukcia naučného chodníka, stanovíte č. 2 Nížovec". Išlo o dobudovanie prístrešku na jestvujúcom chodníku vrátane osadenia lavíciek, stojana na bicykle a premiestnenie tabule č. 2. vrátane súvisiacich prác. Naučný chodník v obci Kocurany je miestom verejným a verejnosti prístupným pre voľnočasové aktivity obyvateľov a jeho návštevníkov. Obec Kocurany zveladením naučného chodníka zvýšila kvalitu života v obci, podporila vidiecky turizmus, dobudovala naučný chodník, umožnila trávenie voľného času v prírode rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom, turistom anavštevníkom.



Uvedte ostatné, nezaradené aktivity v predchádzajúcich bodoch v rámci aktivít: budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturist. chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnk. infraštruktúry výstavba vyhlídkových veží, a pod.:	- zvýšenie kvality života v obci - podpora voľnočasových aktivít - budovanie turistickej infraštruktúry - podpora zdravia obyvateľov v obci - podpora cestovného ruchu
Obec je uvedená v Atlase rómskych komunít?:	Nie
Projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín?:	Áno
Uvedte výstup ako projekt rieši uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín.:	Projekt Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovisko č. 2 Nizovec je verejným miestom prístupným pre celú verejnosť, ako aj obyvateľov, tak aj návštevníkov obce. Náučný chodník je prístupný pre všetky skupiny, ako napríklad rómske rodiny, slobodné matky, mládež ale aj pre seniorov a dôchodcov.
Sú súčasťou projektu prvky zelenej infraštruktúry?:	Áno
Uvedte prvky zelenej infraštruktúry projektu:	Projekt Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovisko č. 2 Nizovec zahŕňa prvky zelenej infraštruktúry. Pri rekonštrukcii náučného chodníka bolo vysadených 30ks zelene. Jedná sa o položku izolačná zeleň, ktorá je v projektovej dokumentácii definovaná ako súbor.
Zadajte prevažujúce miesto realizácie projektu:	Kocurany
Počet rokov platnosti zmluvy po vyplatení záverečnej platby:	5
Uvedte aktivity súvisiace s investíciou do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabulí v turistických lokalitách.:	Turistické informácie a informačné tabule
V prípade, že ste vyznačili možnosť "Ostatné, nezaradené v predchádzajúcich bodoch", uveďte stručný popis týchto aktivít.:	netýka sa

